

OMRÅDE	STATUS
*Allmän info	<p>Exakt tidsplan är svår att ange för varje enskild kund. Hur fort det går att bygga ut fibernätet och koppla på kunder beror på flera saker, bl.a. vilken kapacitet befintligt fibernät har, tillstånd från andra myndigheter, tillstånd från markägare och markförhållanden. Innan man kan få fiber installerad behöver Kringdata komma i kontakt med dig för att projektera anslutningen. Kunder som Kringdata inte kommer i kontakt med efter 3 försök kommer inte kunna få anslutningen projekterad, kunden själv får då ta kontakt med Kringdata. Kringdata ringer från nummer 0250-28663. Nedan anges en allmän information för varje område, undantag förekommer. För kunder som tecknar avtal efter 2018-10-01 kan installationen eventuellt bli fördröjd.</p> <p>STAMNÄT = huvudledningar med fiber som behöver finnas för att fibernätet ska fungera, i regel finns dessa inom vägområden. TOMTSCHAKT = grävning på tomten. Du kan ha fiberkabel på tomten som inte är kopplad på stamnätet. Grävning på tomten utförs av andra maskiner än stamnätet, du kan därför få vänta ett tag efter att stamgrävningen gjorts eller tvärtom.</p>
Barken	Ettapp 1 slutfördes 2018. Inkoppling av kunder som har avtal innan 2018-10-01 är beställd hos Kringdata. Kunder kopplas in vintern 18/19.
Berget	Ettapp 1 slutfördes 2016. Inkoppling av kunder som har avtal innan 2018-10-01 är beställd hos Kringdata. Kunder kopplas in vintern 18/19.
Born	Ettapp 1 slutfördes 2017. Inkoppling av kunder som har avtal innan 2018-10-01 är beställd hos Kringdata. Kunder kopplas in vintern 18/19.
Bäcka	Första etappen slutfördes 2018.
Centrum	Befintligt fibernät har inte kapacitet för ytterligare kunder. Projektering och komplettering av stamnät behöver göras innan ytterligare kunder kan kopplas på. Inkoppling av kunder som har avtal innan 2018-10-01 är beställd hos Kringdata. Kunder kopplas in vintern 18/19.
Fryksås	Första etappen slutfördes 2013. Inkoppling av kunder som har avtal innan 2018-10-01 är beställd hos Kringdata. Kunder kopplas in vintern 18/19.
Grönklitt	Första etappen slutfördes 2017. Inkoppling av kunder som har avtal innan 2018-10-01 är beställd hos Kringdata. Kunder kopplas in vintern 18/19.
Hansjö	Stamgrävning påbörjas november 2018 om vädret tillåter. I samband med att man gräver stamnätet kommer kunder som har fiber nedgrävd på tomten att kopplas på.
Höglunda	Ettapp 1 slutfördes 2016. Inkoppling av kunder som har avtal innan 2018-10-01 är beställd hos Kringdata. Kunder kopplas in vintern 18/19.
Kallmora	Ettapp 1 slutfördes 2013. Befintligt fibernät har inte kapacitet för ytterligare kunder. Omfattande projektering och komplettering av stamnät behöver göras innan ytterligare kunder kan kopplas på. För nuvarande är det för få kunder för att prioritera området.
Lisselhed-Vångsgärde-Holen	Stamgrävning pågår. Inkoppling av kunder påbörjas 2018. Det saknas stamfiber utmed Moravägen mellan korsningen Bäckerängsvägen/Moravägen och Nyängsvägen/Moravägen, idag osäkert när inkoppling av kunder kan påbörjas.
Maggås	Påbörjas tidigast 2020.
Mickelvål-Orsbleck	Första etappen slutfördes 2016. Befintligt fibernät har inte kapacitet för ytterligare kunder. Omfattande projektering och komplettering av stamnät behöver göras innan ytterligare kunder kan kopplas på. För nuvarande är det för få kunder för att prioritera området.
Nederberga-Björken	Befintligt fibernät har inte kapacitet för ytterligare kunder. Omfattande projektering och komplettering av stamnät behöver göras innan ytterligare kunder kan kopplas på. Projektering påbörjas 2019.
Oljonsbyn-Viborg-Sundbäck	Tomtschakt påbörjas 2018. Grävning av stamnät påbörjas 2019. Detta innebär att installation av fiber påbörjas först under 2019.
Sandhed	Första etappen slutfördes 2017. Inkoppling av kunder som har avtal innan 2018-10-01 är beställd hos Kringdata. Kunder kopplas in vintern 18/19.

Skattungbyn	Första etappen slutfördes 2015. Befintligt fibernät har inte kapacitet för ytterligare kunder. Omfattande projektering och komplettering av stamnät behöver göras innan ytterligare kunder kan kopplas på. Inkoppling av kunder som har avtal innan 2018-10-01 är beställd hos Kringdata. Kunder kopplas in vintern 18/19.
Slättberg	Grävning av stamnätet påbörjas i slutet på oktober 2018. Påkoppling av kunder som tecknat avtal kommer att påbörjas 2018 och kommer att pågå under 2019.
Stackmora	Stamgrävning påbörjas november 2018 om vädret tillåter. Arbetet utförs genom Ellevio. I samband med att man gräver stamnätet kommer kunder som har fiber nedgrävd på tomten att kopplas på.
Trunna	Första etappen slutfördes 2016. Befintligt fibernät har inte kapacitet för ytterligare kunder. Komplettering av stamnät behöver göras innan ytterligare kunder kan kopplas på. För nuvarande är det för få kunder för att prioritera området. Inkoppling av kunder som har avtal innan 2018-10-01 är beställd hos Kringdata.
Tallhed	Stamgrävning pågår. Ytterligare tillstånd från Trafikverket behövs. Tomtschakt påbörjas tidigast 2019.
Torrvål, Lindorna	Väntar på tillstånd från Trafikverket för att kunna färdigställa stammen i Torrvål. Stammen till Lindorna blir eventuellt ett EU-projekt och påbörjas tidigast 2019.
Torsmo	Arbete med stammen pågår. Väntar på tillstånd från Trafikverket. Tomtschakt påbörjas 2019.
Västerå kern	Första etappen slutfördes 2016. Inkoppling av kunder som har avtal innan 2018-10-01 är beställd hos Kringdata. Kunder kopplas in vintern 18/19.
Åberga	Första etappen slutfördes 2013. Befintligt fibernät har inte kapacitet för ytterligare kunder. Omfattande projektering och komplettering av stamnät behöver göras innan ytterligare kunder kan kopplas på. För nuvarande är det för få kunder för att prioritera området.
Ön/Bunk	Första etappen slutfördes 2017.